

<div> <div>PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO</div> <div>PLANILHA A 2</div> </div>													
<div> <div>MUNICÍPIO: MORRO GRANDE</div> <div>PROJETO : PONTE EM CONCRETO ARMADO COM EXTENSÃO DE 60 METROS.</div> </div>												FOLHA No 1	
<div> <div>LOCALIZAÇÃO: Município de Morro Grande "Localidade de SANTA LUZIA"</div> <div>Data de referência dos custos: SETEMBRO/2.017 e outros</div> <div>Periodicidade das Etapas: 30 dias</div> </div>												DATA - 19/10/2017	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	12.177,84	50,00%	12.177,84	50,00%							24.355,68	1,83%
2	INFRA ESTRUTURA -BLOCOS FUNDAÇÃO	56.761,75	30,00%	47.301,46	25,00%	56.761,75	30,00%	28.380,88	15,00%			189.205,84	14,22%
3	MESOESTRUTURA - PILARES E VIGA	14.917,20	20,00%	14.917,20	20,00%	22.375,79	30,00%	22.375,79	30,00%			74.585,98	5,61%
4	SUPRAESTRUTURA - LAJE/CABECEIRAS	54.115,76	10,00%	108.231,52	20,00%	216.463,04	40,00%	162.347,28	30,00%			541.157,60	40,68%
5	GUARDA CORPO E COFRE					3.449,73	10,00%	6.899,45	20,00%	24.148,09	70,00%	34.497,27	2,59%
6	CORTINA - INCLSO AS FUNDAÇÕES							95.382,11	30,00%	222.558,25	70,00%	317.940,36	23,90%
7	SINALIZAÇÃO									1.717,87	100,00%	1.717,87	0,13%
8	COMPLEMENTAR									834,23	100,00%	834,24	0,06%
9	MOVIMENTAÇÃO DE SEIXO					29.205,83	20,00%	29.205,83	20,00%	87.617,50	60,00%	146.029,17	10,98%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		137.972,55	10,37%	182.628,02	13,73%	328.256,15	24,67%	344.591,35	25,90%	336.875,94	25,32%	1.330.324,01	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		137.972,55	10,37%	320.600,57	24,10%	648.856,72	48,77%	993.448,07	74,68%	1.330.324,01	100,00%		
DATA DO ORÇAMENTO: 24.10.2017		NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Antenor Manenti - CREA 19.135-3									ASSINATURA:		
<div> <div>1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.</div> <div>2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.</div> </div>													