ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual n° 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE5539000090A		
Nome da Edificação: CEI NOSSA SENHORA SALETE		
Nome Fantasia: CEI NOSSA SENHORA SALETE		
Logradouro público: RUA JOÃO DANIEL		**Nº:**
Bairro: CENTRO	**Município:** MORRO GRANDE/SC	**CEP:** 88925-000
Complemento:	**LAT/LONG:** (-28.8000428,-49.721627323943)	
Referência: AO LADO DO MUSEU	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0	**Blocos Cadastrados CBMSC:** 1	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	Município de Morro Grande	95.782.785/0001-08

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A5539000102A	**Característica de:** Baixa Complexidade RPCI (RT)	**Nº de Blocos:** 1
Área da solicitação (total): 597,76 (m²)	**Área total dos blocos da solicitação:** 597,76 (m²)	
Área ampliada/nova: 597,76 (m²)	**Área alterada:** 0,00 (m²)	**Área demolida:** 0,00 (m²)
Nome Solicitante: J. S. T.	**CPF/CNPJ:** ***.729.679-**	**Evento:** Não
Data da Solicitação: 12/09/2025	**Quantidade de anexos:** 6	**Risco do processo:** Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. CRECHE MUNICIPAL (417979)

Área da solicitação: 597,76 (m2)	**Área do Bloco:** 597,76 (m2)	**Área aprovada:** 597,76 (m2)	
Área ampliada/nova: 597,76 (m²)	**Área alterada:** 0,00 (m²)	**Área demolida:** 0,00 (m²)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura:** --	**Área do pavimento Tipo:** 597,76 (m)	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)	**Carga de incêndio:** Baixa - 300,00 (MJ/m2)	**Situação:** NOVA	**Lotação Máxima:** 110
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	**Escada do Bloco:** Sem escada	**Quantidade de Glp:** 90,00 (Kg)	**Risco do Bloco:** Risco II

Resumo do enquadramento simplificado (8396551): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.

Responsável técnico: Juliana da Silva Tiscoski	**Registro (CREA/CAU/CRT):** SC123317-7

Resposta Questionário RPCIRT

Brigada de Incêndio
Nº BRIGADISTAS: 3
NIVEL DE TREINAMENTO: orgânico

Controle de fumaça (Apenas para F-11 com lotação > 500 pessoas)
Não Aplica

Controle de Materiais de Acabamento

Detecção automática de incêndio
Não Aplica

Extintores
TIPOS EXTINTOR/PVTO: PQS ABC 6KG
QUANTIDADE/PVTO: 4

Gás combustível
QUANTIDADE GLP (em kg): 90
nº pontos de consumo: 1

Hidráulico preventivo
Não Aplica

Iluminação de Emergência
TIPO: BLOCO AUTONOMO DE 30 E 50 LUX
QUANTIDADE/PAVIMENTO: 9

Instalações elétricas de baixa voltagem
DRT do SMSCI: ART 10112745-1

Plano de emergência
Não Aplica

Proteção estrutural (TRRF)
Não Aplica

Saídas de Emergência
LOTAÇÃO/PAVIMENTO: 110
Distância Máxima Percorrida (em m): 25

Escada
Não possui

Sinalização para abandono de local
TIPO: PLACAS FOTOLUMINESCENTES
Nº DE UN/ PVTO.: 13

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	E-5 [Educacional e cultura física] Pré-escola	Creches	0,00	110,00	597,76	170,84	597,76

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[AVtr] - Acesso de viaturas	[BI] - Brigada de incêndio
[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento	[IE] - Iluminação de emergência
[IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)	[IEL] - Instalações elétricas
[PPE] - Proteção por extintores	[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local
[SE] - Saídas de emergência	

5. DECLARAÇÃO

Declaro que: a) as informações por mim prestadas são verdadeiras, as quais enquadram o imóvel como sendo de Risco II (conforme critérios previstos na IN 1 do CBMSC); b) o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI por mim realizado está em conformidade com as NSCI, sob pena de indeferimento quando da vistoria no imóvel, bem como da necessidade de realizar novo processo de regularização; e c) estou ciente das sanções previstas em lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

J. S. T.
NOME

SC123317-7
Registro (CREA/CAU/CRT)

***.729.679-**
CPF

MORRO GRANDE/SC, 12/09/2025
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **45850f30440e7165d07f7e4d346787b5a775f908**

ASSINADO DIGITALMENTE
CLELIO DANIEL OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO