PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GRANDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO:	**Execução da Edificação CEI Nossa Senhora da Salete**		**Nº DA ART (ORÇ.):**
LOCALIZAÇÃO:	**Rua João Daniel, bairro centro, Morro Grande/SC**		**BDI 1:** 24,58%
BASE /REFERÊNCIA: SINAPI JUN/2025, SEINFRA 028, SCO 07/2025, ORSE 07/2025, FDE 07/2025, SIURB 01/2025, SBC 08/2025, CPOS/CDHU 06/2025, IOPES 06/2025, EMBASA 06/2025			**BDI 2:**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		PERÍODO									TOTAL
			1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	35.438,28	17.719,14	17.719,14	17.719,14	17.719,14	17.719,14	17.719,14	17.719,14	17.719,14	R$ 177.191,38
		%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R$	27.224,16	27.224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 54.448,31
		%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
3	FUNDAÇÕES	R$	33.735,28	78.715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 112.450,94
		%	30%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
4	SUPERESTRUTURA	R$	0,00	123.513,11	164.684,14	123.513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 411.710,36
		%	0%	30%	40%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R$	0,00	0,00	64.238,94	64.238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 128.477,87
		%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
6	ESQUADRIAS	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.674,22	0,00	0,00	0,00	R$ 99.674,22
		%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100,00%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R$	0,00	0,00	0,00	16.224,70	64.898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 81.123,52
		%	0%	0%	0%	20%	80%	0%	0%	0%	0%	100,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$	0,00	10.716,27	21.432,54	21.432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 53.581,35
		%	0%	20%	40%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	167.496,85	167.496,85	0,00	0,00	0,00	R$ 334.993,70
		%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	100,00%
10	SISTEMAS DE PISOS	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.339,17	76.339,17	0,00	0,00	R$ 152.678,34
		%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	100,00%
11	PINTURAS, ACABAMENTOS, SINALIZAÇÃO	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.742,99	46.857,48	28.114,49	R$ 93.714,96
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	50%	30%	100,00%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,04	5.199,04	0,00	0,00	0,00	R$ 10.398,08
		%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	100,00%
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$	0,00	0,00	11.022,65	0,00	0,00	44.090,62	0,00	0,00	0,00	R$ 55.113,27
		%	0%	0%	20%	0%	0%	80%	0%	0%	0%	100,00%
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172,22	32.688,88	R$ 40.861,10
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	80%	100,00%
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,30	8.826,30	R$ 17.652,59
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100,00%
16	PLUVIAL	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,93	13.727,89	0,00	0,00	R$ 22.879,82
		%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	60%	0%	0%	100,00%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ENTRADA DE ENERGIA E SPDA	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.184,83	77.184,83	38.592,42	R$ 192.962,08
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	40%	20%	100,00%
18	PLAYGROUND	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.898,70	68.898,70	R$ 137.797,39
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100,00%
19	CAMPINHO	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.058,34	16.058,34	R$ 32.116,67
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100,00%
20	MUROS E FECHAMENTOS	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.853,11	90.853,11	0,00	R$ 181.706,22
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100,00%
PERCENTUAL PARCIAL MENSAL (%)			4,03%	10,78%	11,67%	10,17%	10,68%	17,55%	12,32%	13,99%	8,82%	
PERCENTUAL ACUMULADO / TOTAL (%)			4,03%	14,81%	26,48%	36,65%	47,33%	64,87%	77,19%	91,18%	100,00%	
VALOR PARCIAL MENSAL (R$)			96.397,71	257.888,33	279.097,41	243.128,43	255.313,84	419.670,96	294.567,13	334.570,11	210.898,25	
VALOR ACUMULADO / TOTAL (R$)			96.397,71	354.286,04	633.383,45	876.511,88	1.131.825,72	1.551.496,68	1.846.063,82	2.180.633,92	2.391.532,17	R$ 2.391.532,17

DATA:
25/09/2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTO:
NOME: JULIANA DA SILVA TISCOSKI
Nº CREA / CAU: 123317-7
ENGENHEIRA CIVIL

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANA DA SILVA TISCOSKI
Data: 27/10/2025 10:30:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RESPONSÁVEL LEGAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE
NOME: CLÉLIO DANIEL OLIVO
PREFEITO MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE
CLELIO DANIEL OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO